III/4373 Dolní Újezd – Bohuslávky - Loučka

2021 | srpen | září | říjen | listopad

měsíc / týden / den

35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44

technologická přestavka

1.etapa | 2.etapa

Stavební práce km 1,220 - 2,260 (extravilán)
- frézování stavajících asfaltových vrtsvev
- odtěžení stávajících konstrukčních vrstev
- sanaci AZ pláně v místě krajnice
- podkladní vrstvy v místě krajnice
- rozrušení stávajích AHV, reprofilace na
- recyklace za studena dle TP 208
- infiltrační postřik
- asfaltová vrstva z ACL 16+ tl. 60mm
- spojovací postřik
- asfaltová vrstva z ACO 11+ tl. 40mm
- zemní krajnice
- svahování včetně rozprostření ornice
- zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu
- založení trávníků

Stavební práce km 2,260 - 3,010 (intravilán Bohuslávky)
- vytrhání stávajících žulových kostek
- bourání příkopových žlabů
- frézování stávajících asfaltových vrtsvev
- dočasné odstranení poklopů inženýrských sítí (-30cm od nivel.)
- rozrušení stávajích AHV, reprofilace na
- recyklace za studena dle TP 208
- hloubení rýh pro 2řádek ze žulové kostky
- montáž 2řádku ze žulové kostky
- osazení příkopových žlabů
- infiltrační postřik
- asfaltová vrstva z ACL 16+ tl. 60mm
- výšková úprava poklopů inženýrských sítí
- spojovací postřik
- asfaltová vrstva z ACO 11+ tl. 40mm

Stavební práce km 3,010 - 3,252 (intravilán Bohuslávky)
- vytrhání stávajících žulových kostek
- frézování stávajících asfaltových vrtsvev
- dočasné odstranení poklopů inženýrských sítí
- rozrušení stávajích AHV, reprofilace na
- recyklace za studena dle TP 208
- hloubení rýh pro 2řádek ze žulové kostky
- montáž 2řádku ze žulové kostky
- infiltrační postřik
- asfaltová vrstva z ACL 16+ tl. 60mm
- výšková úprava poklopů inženýrských sítí
- spojovací postřik
- asfaltová vrstva z ACO 11+ tl. 40mm

Stavební práce km 3,252 - 4,467 (extravilán)
- frézování stavajících asfaltových vrtsvev
- odtěžení stávajících konstrukčních vrstev
- sanaci AZ pláně v místě krajnice
- podkladní vrstvy v místě krajnice
- rozrušení stávajích AHV, reprofilace na
- recyklace za studena dle TP 208
- infiltrační postřik
- asfaltová vrstva z ACL 16+ tl. 60mm
- spojovací postřik
- asfaltová vrstva z ACO 11+ tl. 40mm
- zemní krajnice
- svahování včetně rozprostření ornice
- zpevnění krajnic z asfaltového recyklátu
- založení trávníků

Stavební práce km 4,467 - 4,805 (intravilán Loučka)
- vytrhání stávajících žulových kostek
- frézování stávajících asfaltových vrtsvev
- dočasné odstranení poklopů inženýrských sítí
- rozrušení stávajích AHV, reprofilace na
- recyklace za studena dle TP 208
- hloubení rýh pro 2řádek ze žulové kostky
- montáž 2řádku ze žulové kostky
- infiltrační postřik
- asfaltová vrstva z ACL 16+ tl. 60mm
- výšková úprava poklopů inženýrských sítí
- spojovací postřik
- asfaltová vrstva z ACO 11+ tl. 40mm

Dopravní značení trvalé
- svislé dopravní značení (km 1,220 - 3,010)
- svislé dopravní značení (km 3,010 - 4,805)

Rezerva
- časová rezerva z důvodů nepředvídatelných vlivů

Dopravní značení přechodné
- úplná uzavírka 1.etapa **1.9.2021 - 30.9..2021 (7.10.2021)**
- časová rezerva 1.etapy z důvodů nepředvídatelných vlivů
- úplná uzavírka 2.etapa **1.10.2021 - 31.10.2021 (7.11.2021)**
- časová rezerva 2.etapy z důvodů nepředvídatelných vlivů

Vypracoval: Ing. Tomáš Holotík
Datum: 29.7.2021

STRABAG
STRABAG a.s.
oblastný závod Morava, oblast Střed
Holická 2a, 771 49 Olomouc